

监理工作联系单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 编号：PGFD-GZLX-ZHJL-006

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部

主题：关于风机基础相关问题

内容：

1. 所有风机基础施工每道工序（定位放线、基础验槽、灰土挤密桩、灰土垫层、预埋管安装、锚板锚栓安装、C15 砼垫层、钢筋验收、风机砼基础浇灌、测温、拆模、接地安装测试及基坑回填土等）提前一天以纸质版的形式向监理部报审资料，监理部统筹安排监理人员到场检查验收、旁站。

2. 所有风机基础回填土必须按图纸设计分层回填、检测，而且在 14 天之内严禁回填，做好每天测温记录，已完成的风机基础做好成品养护及锚栓成品保护。

项目监理机：（章）

总/专业监理工程师：（签字）

2019 年 6 月 1 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。