


工程联系单

编号: TJYG-01-TSXT-D01-003

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目		
主送单位	四川宝能电力工程设计有限公司	抄送单位	常州正衡电力工程监理有限公司
事由及内容: 关于光伏区安装进度滞后的事宜 截至 2018 年 11 月 27 日本项目管桩完成 1400 根, 支架成套进场不低于 5 兆瓦, 组件到货不低于 3 兆瓦, 已经具备大面积开展支架、组件、光伏区设备安装、电缆敷设的条件。根据 11 月 26 日工地碰头会反馈, 现场目前支架安装工人不足 60 人, 不能满足现场施工要求, 安装进度严重滞后。为确保 12 月 30 日前满足 20 兆瓦并网容量的目标要求总包单位于 28 日前施工现场安装工人不低于 200 人, 且支架安装及组件安装进度每天不低于 20 组 (3x28 形式)。 以上请总包单位尽快落实, 监理单位及时跟进, 望监理单位负担起进度管理的责任。  工程部 (章) 负责人: 韩林涛 2018 年 11 月 27 日			
专责工程师: 监理意见:  增加施工人员 监理部 (章) 监理工程师: 穆强强 总 (副) 监理师: 刘士发 2018 年 11 月 27 日			
施工意见:  正在组织施工队进场确保工期 承包单位 (章) 经办人: 王强 项目负责人: 王强 2018 年 11 月 27 日			