

表 D.01 工程联系单

编号: TJYG-01-ZH-D01-006

工程名称	天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目		
主送单位	四川宝能电力工程设计有限公司	抄送单位	天津晟鑫泰科技有限公司
事由及内容: 关于施工进度事宜 你单位天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目, 已进入支架、组件安装施工, 你单位施工过程中存在安装质量问题, 现对你单位提出以下事项: 施工意见: 现场每日碰头会议多次强调安装两组完整组件, 通知业主项目部及监理项目部进行验收, 验收合格后进行后续施工。目前现场安装已经超出两组, 但未按设计图安装, 现要求施工单位按图纸设计要求安装两组并上报业主项目部及监理项目部验收, 验收合格进行后续安装工作。限今日安装完成。 监理意见: 及时落实相关要求 监理工程师: 平良贤 监理部(章) 总(副)监理师: 刘士发 2018年12月2日			
施工意见: 施工是按设计图纸安装, 已施工2组完整组件。 承包单位(章) 项目负责人: 王 2018年12月2日 经办人: 2018年12月2日			
业主意见: 12月3日4:30分(碰头会)前验收 工程部(章) 负责人: 韩林清 2018年12月2日 专责工程师: 2018年12月2日			

1. 本表一式 3 份, 由发文单位填报, 发送单位 1 份, 回复单位 1 份, 抄送单位 1 份。
2. 本表可作为现场参建各方联系用, 也可供公司内部部门间联系用。建设单位负责人为设总, 监理单位负责人为总监, 施工单位负责人为项目经理, 用于公司内部联系时, 负责人为相关部门经理, 同时抄送人行部和总经理。