



监理工作联系单

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-TJMPK-01

致: 四川宝能电力工程设计有限公司 (施工单位)

主题: 关于施工进度事宜

内容:

你单位天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目, 已进入桩基基础施工, 根据现场巡视发现, 你单位施工进度缓慢, 现对你单位提出以下事项:

- 1、打桩进度缓慢你单位需要合理增加人力物力, 确保本月底至少完成四千根管桩并上报施工进度计划;
- 2、你单位落实资料员、材料员、施工员、安全员、质量管理人员等相关人员进场;
- 3、你单位落实上报施工工程前期资料、过程资料、特殊工种人员资料、材料报验和施工机械报验;

附件: 无

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 刘培

日

期: 2018.11.12

本表(含附件)一式 三 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 一 份, 监理项目部存 一 份, 业主单位留存 一 份。

