

监理工作联系单

工程名称：浙江中山化工集团股份有限公司小浦工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目
编号：ZHJL-LX-010

致：湖州吉泰电力设备有限公司 施工项目部

抄送：浙江正泰新能源开发有限公司 项目部

事由：关于施工进度相关事宜

内容：

近期巡视项目发现施工进度缓慢，材料进场不及时，工期影响较为严重，以下问题请相关单位重视：

- 1、清洗系统的材料；
- 2、剩余的桥架；
- 3、清洗系统安装；
- 4、检修通道安装；
- 5、安全爬梯制作；
- 6、夹具的拉拔试验；

缺少的材料加快速度进场，尽快安排清洗系统和检修通道安装的施工单位进场，若因此所造成的一切损失由贵单位全部负责。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 3 月 30 日

