

监 理 联 系 单

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-003

致：信邦建设集团有限公司

事由：关于施工进度一事


内容：你单位承包施工的《先锋电器厂房屋顶 5.5MWp 分布式光伏发电项目》：近期因天气原因，施工进度缓慢，合同要求 12/30 并网 2.5MWp，现要求你方合理的增加施工人员及施工机械，在保证工程质量与安全的前提下，加快施工进度。

抄送：慈溪杭泰光伏发电有限公司

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2018 年 12 月 08 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。