

监理工作联系单

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-GZLX-003

致：丹阳市帷宇新能源有限公司

事由 关于屋面加固施工的事宜

内容：

经我方监理现场检查发现贵方在 7 号楼进行屋面加固施工时，现场施工人员登高作业未佩戴安全带。存在安全隐患，望贵方加强安全教育避免安全隐患。另贵方加固施工进度严重滞后，已制约屋面组件安装，要求贵方加大施工投入，在确保安全、质量的前提下加快施工进度。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2018 年 12 月 9 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。