

监理工作联系单

工程名称：江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-GZLX-005

致：中机国能浙江工程有限公司

事由 关于组件安装的事宜

内容：

经我方监理现场检查发现贵方进行的江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式光伏发电项目组件安装时存在背扛现象。我方再次声明在组件吊装、倒运、安装过程中应加强隐裂控制，严禁背扛、踩踏组件；组件安装应当日工完料尽场地清，严禁直接放置于支架上或虚拧固定；组件护角应及时收集，严禁随处丢弃。另外组件安装需严格控制组件安装误差，平面和边缘严禁出现波浪线，组件间边缘高差应符合规程要求。组件安装时应注意施工安全，严禁雨中进行组件的连线工作。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：



日期：2018 年 12 月 18 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。