

监理工作联系单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-LXD-001

致: 中机国能浙江工程有限公司

事由: 关于工程进度、及开工报审资料事宜

内容:

- 1、要求你单位尽快上报开工报审策划资料, 予我监理部审批。
 - 2、现场施工场地小满足不了工程施工需求, 要求向逸枫化纤公司申请施工场地, 扩大场地, 在现有的 8 人施工基础上, 合理安排劳务人员, 继续增加劳力的投入, 以满足施工现场进度的需要。
 - 3、施工的同时, 施工过程隐蔽资料、及检验批资料及时报审, 日报按实际上报。
- 针对上述问题望贵单位抓紧落实, 确保工程如期并网。

项目监理机构 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 11 月 24 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。