

监理工作联系单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-LXD-005

致: 中机国能浙江工程有限公司太仓光伏项目部

事由: 关于现场进度、安全事宜

内容:

- 1、现工期紧张,应建设单位要求必须 12 月 30 日前实现并网,望贵单位合理安排人、机、物料,尽快安排汇流箱进场,不得耽误工程进度。
- 2、近期阴雨天气较多,及夜晚会加班,要求你单位做好施工人员的安全教育工作及安全防护措施,夜晚照明设备配备齐全有保障。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 12 月 24 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

监理工作联系单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-LXD-006

致: 中机国能浙江工程有限公司太仓光伏项目部

事由: 关于工程资料、安全事宜

内容:

- 1、截止目前你单位未上报施工过程资料, 要求你单位尽快上报过程资料, 到场材料、设备质量证明文件, 做到资料与工程同步。
- 2、检查发现上屋面爬梯口未设置安全标识, 要求增加安全标识, 确保安全文明施工。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 01 月 02 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

监理工作联系单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-LXD-007

致: 中机国能浙江工程有限公司太仓光伏项目部

事由: 关于现场支墩、组件屋面吊运安全事宜

内容:

组件、支墩负重块屋面吊运高空作业施工, 要求你单位做好施工人员安全交底工作, 施工时做好安全防护工作, 吊机机械及吊机作业人员出具机械合格证及人员操作许可证, 吊运范围设置安全警戒线, 有安全员现场指挥, 方可进行施工。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:  徐强生

日期: 2019 年 01 月 05 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

监理工作联系单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCVF-ZHJL-LXD-008

致: 中机国能浙江工程有限公司太仓光伏项目部

事由: 关于工程春节前停工现场安排事宜

内容:

- 1、你单位春节停工前要求上报春节假期停工申请表,报我单位审批后方可离场。
- 2、离场前做好现场剩余材料、设备清点归类安置工作,堆放整齐安全可靠。
- 3、做好现场防火防盗措施,对安全隐患进行排查。
- 4、现场施工垃圾清理干净。

项目监理机构(章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 01 月 25 日



注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

监理工作联系单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-LXD-009

致: 中机国能浙江工程有限公司太仓光伏项目部

事由: 关于现场进度及安全质量事宜

内容:

- 1、现项目已复工两日, 现场只有两名施工人员, 无管理人员, 要求你单位尽快安排人员进场组织施工, 不得延误, 确保进度计划要求。
- 2、 要求你单位做好年后复工申请报监理审批, 做好人员进场安全教育工作, 对现场进行安全排查, 无安全隐患后方可进行施工。

项目监理单位 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 02 月 24 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。

监理工作联系单

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-LXD-010

致: 中机国能浙江工程有限公司太仓光伏项目部

事由: 关于资料、验收事宜

内容:

- 1、项目应建设单位正泰公司要求于 2019 年 3 月 27 日进行初验收,要求你单位做好验收前准备工作。
- 2、要求你单位于 27 日前上报施工资料,各项检验批、检测报告、质量证明文件需齐全有效,符合正泰公司要求。
- 3、做好现场安全文明工作,现场垃圾清理干净。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期: 2019 年 03 月 24 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。