

监理工作联系单

项目名称: 江苏泰州众品 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号: TZZP-GCFK-004

致: 河南众森电力工程有限公司 施工项目部

事由: 关于现场施工进度滞后事宜

内容:

截止到 2018 年 12 月 9 日, 甲供组件及逆变器已全部到场, 由于前期支架安装质量问题整改、乙供设备材料 (汇流箱、电缆、并网柜) 到货滞后, 项目现场施工进度已严重滞后, 现要求你单位采取积极有效的工期保证措施, 严格按照合同工期要求执行, 确保项目在 2018 年 12 月 30 日前全容量并网发电, 如若未完成, 甲方将根据合同相关条款追究违约责任!

项目监理部 (章)

总/专业监理工程师:

苗宇明

日期: 2018 年 12 月 10 日



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部一份。