

监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-010

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于施工进度与材料进场情况的事宜：

内容：，2019年10月18日我监理项目部对贵单位下发监理通知单 GFDZJBM08-016 现至今 2019 年 10 月 25 日材料仍未到场，现场未进行施工，导致工期严重滞后，现我监理项目部要求贵单位明确材料到场日，并根据材料实时到场时间及时对进度计划进行调整，编制追赶工期的方案与相关措施，保证材料到场后施工以高质量、高效率、底风险进行追赶工期，以确保工程如期完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2019 年 10 月 25 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建