

监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM07-002

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于施工质量的预控事宜

内容：施工质量预控事宜：

你单位承建的菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目，目前进入光伏支架基础施工阶段，我项目监理机构提醒你单位，做好以下事项：

- 1、根据设计图纸要求，精确定位，项目部组织复查；
- 2、基础深度必须符合设计要求，施工过程中存在虚土回落，必须及时清理，达到设计要求；
- 3、钢筋加工安装必须符合设计要求，注意钢筋型号正确和定位牢固，防止二次搬运过程中变形脱落，存在脱落现象必须及时纠正到位；
- 4、预埋件定位必须准确，注意前后左右方位施工误差必须符合设计要求，砼初凝前必须进行地预埋件修正；
- 5、砼强度必须符合设计要求，注意施工过程中振捣密实，防止漏振，少振的现象出现；
- 6、浇筑时，现场必须按照规范要求，浇筑试块，申报监理项目部见证取样，并进行送检。
- 7、砼成型后注意及时浇水成品养护工作；
- 8、资料与工程同步；
- 9、每道工序施工完成，经你项目部验收合格后，报我项目监理机构验收，验收合格后进入下道工序施工；
- 10、现场低于地面基坑周围必须布置警示标志，悬挂警示标语，预防安全事故的发生；
- 11、现场注意临时用电施工，破损电线杜绝使用，设置漏电保护器，漏电保护器的额定电流必须在安全范围内。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王志成

日期：2019 年 11 月 27 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建