

监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-003

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于现场施工进度事宜

内容：

根据贵单位提交的项目进度计划，

1、光伏支架安装需在 2019 年 4 月 10 日安装完成，但截止 2019 年 04 月 04 日大部分支架材料未进场到货，导致施工进度严重滞后。

2、光伏组件预计 2019 年 04 月 07 日进行安装，但截止 2019 年 04 月 04 日光伏组件未进场，并且不具备组件安装条件。

针对以上问题，贵单位需督促材料尽快进场，并对当前进度滞后进行追赶。避免施工进度滞后，导致处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：宋龙

日期：2019 年 4 月 4 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

