

监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM07-005

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于现场施工进度事宜

内容：2019 年 8 月 17 日，现场施工工人出现人员调整（7 人撤场），导致现场施工人员不足，施工进度缓慢。贵单位需落实 2019 年 7 月 25 日会议内容，在保证安全、质量的前提下保证项目进度（施工人员需达到 40 人）。贵单位需对新进场施工人员进行安全及专项技术交底。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 8 月 17 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建