

监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM07-009

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于施工进度与材料进场情况的事宜：

内容：钢结构加固材料、网架、四角锥、抗风索等材料计划 2019 年 10 月 20 日到
场，至今 2019 年 10 月 23 日仍未到场，已严重影响现场施工进度，现要求贵单位安排材
料员对材料加工进度进行实时跟踪，督促材料生产厂家尽快发货，确保材料及时到货，
避免因材料问题导致工期拖延。并对已延误工期编制补救措施，确保工程进度按照计划
进度（2019 年 11 月 10 日具备并网条件）顺利进行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 10 月 23 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建