

监理工作联系单

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM07-011

致：常州天合智慧能源工程有限公司施工项目部：

事由：关于施工进度事宜：

内容：当前工程进度因钢结构加固材料未及时到场，已严重滞后于计划进度，现要求贵单位根据材料实际到场时间编制追赶工期的方案、措施，确保在追赶工期期间，在保证安全、质量的前提下如期全额并网。贵单位若未如期全额并网，因此对建设单位所造成的损失，建设单位将会对贵单位追究相关责任。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李庆

日期：2019年11月02日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建