

监理工作联系单

工程名称: 温州物隆源分布式光伏发电项目

编号: WLY-LXD-005

致: 江苏宏昌建设集团有限公司(物隆源项目部)

事由:

关于现场质量、进度问题

内容:

1、近期,现场正在进行土建施工,试品、试块仍未送检,请你方尽快配合我对砼试块、钢筋进行见证取样,送往具有相关资质的第三方检测公司检测,对检测报告进行报审。现场部分电缆已经到场,考虑检验时间周期较长,现要求你方提早送检报验。

2、大隆机器因你方原因从2月23日停工至今,严重影响工程进度及项目形象,是不可挽回的损失,经业主及监理研究决定,限你方最后5天给出解决方案,否则将对你方进行经济考核。

监理项目部

总/专业监理工程师: 徐耀生

日期: 2019 年 3 月 24 日

注 本表一式三份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监