

监理工作联系单

工程名称：黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目编号：GHRC-CZZH-LX-03

致：江苏中天科技工程有限公司黄骅浙泰 3.1MW 项目部

事由：关于现场组件吊运和安装注意事宜

内容：

目前你单位项目部已准备安排班组进行组件安装施工，为确保本项目安全文明和质量，现要求你单位项目部做好以下几点注意事项：

- 1、组件吊运时设置警戒区域，安排专人指挥作业；
 - 2、组件包装拆除和施工中产生的垃圾不可乱丢、乱抛，要集中清理。
 - 3、收集好组件的出厂合格证和检测报告以及说明书等资料；
 - 4、组件搬运轻拿轻放，两人抬运不可单人背板，遇采光带走搭设的施工通道；
 - 5、组件在屋面上分散放置，并有防风措施；
 - 6、安装前熟悉图纸，对班组人员做好技术交底；
 - 7、安装时禁止踩踏、跪或坐等在组件板面上的行为，以免组件隐裂；
 - 8、严禁挤压或尖锐物敲打、碰撞、刮划光伏板钢化玻璃的一切行为，使用的工具不可在组件板上碰触和放置，造成划痕；
 - 9、已开封的组件板需正面向上平放，严禁立放、悬放或悬空，严禁背面直接暴露在太阳光下；
 - 10、现场所有人员遵守安全文明规定，正确佩戴安全帽、不吸烟、不抛掷垃圾等。
- 以上事项要求你单位项目部严格遵守，若发现违规行为，监理项目部将进行处罚。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2019年03月11日