

监理工作联系单

工程名称: 助残扶贫分布式光伏电站项目(宿迁市)

编号: ZHSUP-ZCFP-SLN02

致: 江苏欣佰建设工程有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目施工项目部

事由: 关于现阶段施工过程中遇到相关问题

内容:

- 1、确定现场第一责任人,按 2019 年 1 月 22 日农垦集团项目开工会议精神,上报的项目管理人员必须人证合一且常驻施工现场,施工现场资料员配备落实到实处;
- 2、确定现场安全第一责任人并购买相关工程保险,遵守国家法律法规,结合工程特点制定安全文明管理制度,定期开会,做到三级教育;
- 3、规范个人安全劳保防护用品的使用,做好屋面临边防护,高空作业必须严格遵循相关规范制度;
- 4、所有进场的材料(主要材料以及大量使用的辅助材料)必须报验,并提供生产厂家资质及相关质量证明文件,经检验合格后方可投入使用;
- 5、施工资料应与施工同步进行并及时报验;
- 6、严格按图施工,需变更设计方案要按照程序提出变更,经同意后方可进行下部工序。严禁出现未经允许变更项目设计方案进行施工;
- 7、影响质量、进度的主要因素是人为因素,所以要进行施工前的技术交底以及人员培训,并且要留有相关记录;
- 8、现场施工进度无法满足既定施工进度计划,为保证按计划如期顺利并网,我项目部要求相应的增加人员、设备,物料等要及时供给,并提供材料采购清单计划及进场计划,确保施工项目按计划进行;

以上事项望施工单位落实到位,其他未详事项做好自查自纠,顺利完成施工任务。

抄送: 江苏农垦清洁能源有限公司(建设单位)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 赵景

日期: 2019 年 02 月 24 日

助残扶贫分布式光伏电站项目
监理项目部

注本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。