

监理工作联系单

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目

编号：ZHSUP-851-4-4-1.3

致：江苏欣佰建设工程有限公司助残扶贫分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于现阶段工程进度等相关问题

内容：

根据合同约定工期及施工进度计划要求，到目前为止，你方施工现场至今人、机、料都无法满足计划工程进度要求，甚至出现现场主要管理人员随意离场，施工队伍随意撤换等现象。每日施工进度迟缓，如此累积工期将严重滞后。

以上事项望施工单位引起重视，其他未详事项做好自查自纠，顺利完成施工任务。

抄送：江苏农垦清洁能源有限公司（建设单位）

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 胡景

日期： 2019 年 03 月 17 日
助残扶贫分布式光伏电站项目
监理项目部

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。