

监理工作联系单

工程名称: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目
(连云港市)

编号: ZHJL-ZCFP-001

致: 江苏欣佰建设工程有限公司

事由 关于现场施工的相关事宜

内容:

- 1、本工程从开工到目前安装阶段, 由于施工生产组织管理不到位对本工程产生严重进度滞后, 现要求你施工单位对施工现场进度缓慢查找原因, 加快施工进度, 同时保证施工质量。
- 2、相关前期报审资料未向我监理项目部报审(附表)

针对以上问题我监理部要求施工单位加强施工现场管理, 增加施工人员, 确保 4 月 08 日顺利并网。



监理项目: 江苏农垦五市十三县约 5000 户助残扶贫分布式光伏电站项目

总/专业监理工程师: 张昭武

日期: 2019 年 3 月 16 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份

开工前施工单位报送监理单位的资料

目录

一、工程开工/复工报审表

附件:工程开工报告施工许可证

二、施工组织设计(方案)报审表

附件:1、工程技术文件报审表

2、施工组织设计专项施工方案

3、营业执照资质证书安全生产许可证

4、劳务分包单位资料等

5、项目经理及现场管理人员资格证及人员名单

6、特种作业人员上岗证

7、施工总(月)进度计划

三、工程材料/构配件/设备报审表

附件:1、材料出厂合格证试验(复检)报告材料清单

2、设备出厂合格证设备清单技术资料

3、现场材料台帐

四、承包单位通用申报表

附件:1、进场施工用机械设备仪器出厂合格证校验证

五、设计图纸及图纸会审纪要