

监理工作联系单

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（连云港市）

编号：ZHJL—ZCFP—003

致：江苏欣佰建设工程有限公司

事由 关于现场施工的相关事宜

内容：

1、本工程从开工到目前安装阶段，由于施工生产组织管理不到位对本工程产生严重进度滞后，现要求你施工单位对施工现场进度缓慢查找原因，加快施工进度，同时保证施工质量。

针对以上问题我监理部要求施工单位加强施工现场管理，增加施工人员，确保4月08日顺利并网。

监理单位（章）
总/专业监理工程师：胡景
日期：2019年4月5日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份