



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGT2019001-03

项目名称	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程	申请时间	2020 年 12 月 10 日
委托人名称	樟树市高传新能源有限公司	合同编号	NFZS55-070-2019007
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	中国建设银行股份有限公司	☐ 首期款	☒ 进度款 ☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他
付款依据	监理项目部于 2019 年 01 月 26 日入驻本工程施工现场, 开展监理服务工作, 我方按照合同约定已完成 95%, 在此期间我司监理人员、车辆、房租及办公等多项费用投入达伍拾万左右 (500000 元左右), 我司已无力承担各项费用支出, 现申请支付进度款即人民币叁拾叁万圆整 (¥330000.00 万元)。目前本项目因多种因素制约, 导致施工进度严重滞后, 滞后原因与我方无关。		
合同总价	人民币 (大写) 伍拾伍万圆整	¥550000.00 (元)	
累计支付	人民币 (大写) 拾壹万圆整	¥110000.00 (元)	
本次申请	人民币 (大写) 叁拾叁万圆整	¥330000.00 (元)	
完成情况			
委托方意见	情况属实 项目经理: 胡月 (签字盖章) 日期: 2020 年 12 月 10 日		



扫描全能王 创建