



国内最大的光伏电站监理单位
国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

工程款付款申请表

编号: SGTP2019001-03

项目名称	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程	申请时间	2020 年 11 月 19 日	
委托人名称	樟树市高传新能源有限公司	合同编号	NFZS55-070-2019007	
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别		
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款	☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款	☐ 其他
付款依据	根据《建设工程监理合同》(合同编号: NFZS55-070-2019007), 第三部分专用条件 5 支付: 2.2 进度款支付, 2.2.2 风机基础、箱变基础浇筑完成, 升压站设备土建主体工程完成, 付合同价的 20%, 现申请支付以上进度款, 即人民币(大写)壹拾壹万元整(¥110000.00 元)。			
合同总价	人民币(大写)伍拾伍万元整	¥550000.00 (元)		
累计支付	人民币(大写)伍万伍仟元整	¥55000.00 (元)		
本次申请	人民币(大写)壹拾壹万元整	¥110000.00 (元)		
完成情况	《建设工程监理合同》(合同编号: NFZS55-070-2019007), 监理合同已签订生效, 且监理人员已于 2019 年 02 月 22 日进场工作。			
备注	无			
委托方意见	12 项目经理:  (签字盖章) 日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日			



扫描全能王 创建