

工程款付款申请表

编号: SGTP2019001-02

项目名称	高传新能源宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程	申请时间	2020 年 07 月 10 日
委托人名称	樟树市高传新能源有限公司	合同编号	NFZS55-70-2019007
申请单位名称 (盖章有效)	常州正衡电力工程监理有限公司	付款类别	
开户行名称	中国建设银行股份有限公司 常州市延陵路支行	☐ 首期款	☒ 进度款 ☐ 尾款
开户行账号	3200 1628 5360 5251 5030	☐ 质保金	☐ 延期款 ☐ 其他
付款依据	根据《建设工程监理合同》(合同编号: NFZS55-070-2019007), 第三部分专用条件 5 支付: 2.2 进度款支付, 2.2.1 风机基础、箱变基础浇筑完成, 付合同价的 10%。 监理单位于 2019 年 02 月 22 日进场服务, 目前现场 2 公里的风场道路仍未打通, 进度缓慢, 但是我监理方已付出很大的人工、管理等各项支付, 请贵方考虑现场进度缓慢非监理方原因的实际情况以及监理方的巨大成本投入, 现申请支付以上进度款, 即人民币(大写)伍万伍仟元整(¥55000.00 元)。		
合同总价	人民币(大写)伍拾伍万元整 ¥550000.00 (元)		
累计支付	人民币(大写)伍万伍仟元整 ¥55000.00 (元)		
本次申请	人民币(大写)伍万伍仟元整 ¥55000.00 (元)		
完成情况	《建设工程监理合同》(合同编号: NFZS55-070-2019007), 监理合同已签订生效, 且监理人员已于 2019 年 02 月 22 日进场工作。		
备注	无		
委托方意见	同意支付 项目经理:  (签字盖章) 日期: 2020 年 7 月 10 日		



扫描全能王 创建