

C.0.1 工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称:高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号:ZSFD-ZHJLLXD-008

致:中国电建集团江西省电力设计院有限公司宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目 经理部:

主题:关于现场升压站(A标段)配电箱不规范的事宜

2020年03月26日上午十时监理巡视发现升压站场地所安装的临时用电三级配电箱存在以下问题

1、现场临时用电未采用三级配电系统及二级漏电保护系统,违反 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范强制性条文 1.0.3 条。

2、临时用电配电箱箱门未上锁、未悬挂警示标牌、未专人负责(每日检查责任人)违反 JGJ46-2005 强制条文 6.1.8 条。

3、临时用电配电箱箱体未接地,违反 GB50169-2016 接地装置施工及验收规范强制条文 3.0.4 条 电气装置金属部分均必须接地。

以上问题要高度引起重视,否则对所产生的一切后果将由你公司承担。

发文单位(盖章)

监理工程师:(签字):

日

期: 2020.03.26

本表一式 3 份,由监理单位填写,建设管理单位、承包单位各存 1 份,项目监理部存 1 份

依据 NB/T31084-2016 风力发电工程建设监理规范 106 页 C 通用表 表 C.0.1



扫描全能王 创建