

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZSFD-ZHJL-LXD-023

致：江西建台建筑有限公司

事由：关于道路施工事宜

内容：

你单位承建高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目场区 2 公里道路，道路施工质量不能满足现场施工要求和大件运输要求，道路开裂、塌方、坡度大车辆打滑，严重影响施工进度和安全施工，现要求你单位在 2021 年 03 月 17 日完成道路的修整，必须满足大件运输和安全通行的要求，如在规定期间内不能完成，将从你的工程款中扣除道路修整的费用，交由其他施工单位进行道路施工。

望重视！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李兴强

日 期：2021年03月15日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、总包项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。