

C. 0.1 工作联系单

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZSFD-JXM-005

致：宜春樟树阁皂山风电场 30MW 整装风电工程 EPC 项目 经理部

主题：关于现场工程进度缓慢事宜

本工程自 2019 年 14 日开工至今，现场施工进度严重缓慢，为了加快施工进度，望你单位合理安排、加大人力、物力及财力等资源的投资，科学管理、加快施工进度，确保 2020 年 06 月 30 日并网投运。现要求施工项目部做好以下工作：

- 1、现场管理人员、施工人员及机械不满足工程需要，应合理安排人员及机械进场
- 2、编制一个切实可行的施工进度计划，报我监理项目部审批，尔后严格按审批计划实施。
- 3、人员分工明确，必须满足本工程需要、责任到人，层层把关，施工进度定期每天进行汇报，定期对实际进度与计划进度进行核查校对，出现偏差及时处理。
- 4、解决好工序施工中存在的各种问题。上述几点意见，要求尽快报我监理项目部，并切实可行的落实和执行到位。



本表一式 3 份，由监理单位填写，建设管理单位、承包单位各存 1 份，项目监理部存 1 份



扫描全能王 创建