

监理工作联系单

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-003

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司 沙钢项目部

抄送：张家港科电能源科技有限公司沙钢项目部

主题：关于施工图及现场施工等相关事宜

内容

监理对西区设备基础施工现场进行检查，发现存在以下问题：

1、按照建筑施工规范，基础墙与构造柱因设有马牙槎、拉结筋；但是根据现场查看，部分基础未设马牙槎（图纸内也未标注），拉结筋预埋（图纸内未标注）不符合要求。

2、图纸屡次更改，目前我监理方已有五份图纸，最新最终电子档图于2019年06月06日由业主方发到我监理部，但是根据最终图纸对西区现场进行测量、检查，实体与最终图纸不相符，有较大差异。

3、发现施工现场有抽烟现象，安全文明施工落实不到位。

4、施工现场已失控，未见管理人员。

现要求总包单位尽快提交最终有效图纸，打印出来并签字盖章后，提交给业主、监理及施工单位，以便于现场工作的开展。总包单位需加强现场管理，切实做到现场安全文明施工。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。