

监理工作联系单

工程名称：江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-LXD-005

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司 沙钢项目部

抄送：张家港科电能源科技有限公司 沙钢项目部

主题：关于台风来袭，现场的安全防范措施

内容

今年第9号台风“利奇马”已于8月7日夜间加强为超强台风级，中央气象台8日6时发布台风黄色预警。预计，台风“利奇马”将以每小时15公里左右的速度向北偏西方向移动，浙江、福建、江苏、上海、山东均受影响；现要求总包单位对项目应做出以下要求：

1、屋面组件压块未固定到位的及时固定，生活垃圾、施工垃圾及时清理出场，防止因大风造成安全隐患。

2、屋面桥架、桥架盖板、支架等不能清理的，需做好固定措施，防止因大风刮落造成安全隐患。

3、电缆接头做好保护措施、MC4接头等搭接到导轨内侧（悬空），防止雨水侵蚀。

4、场内的安全围栏若腐蚀严重的，应采取固定措施或拆除处理；所有设备、光伏区防雷接地应达到设计及规范要求（可靠接地）。

5、总包单位应组织各分包对现场（屋面及地面）垃圾及安全措施进行检查，若发现安全措施不到位的立即整改。

针对以上问题，望总包单位立即组织人员在台风到来之前，对项目进行逐一排查，对存在安全隐患的应及时处理，以免台风来袭造成不必要的安全事故及损失。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师

日

期：

2019.08.08

注：本表一式3份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各1份。