

监理工作联系单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-LX-01

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 施工项目部

事由：关于本项目资料、材料报审及现场施工安全相关事宜

内容：

1. 目前，本项目已开始施工，贵部前期资料及已进场的材料资料仍未报验监理部，且已于 2019 年 04 月 05 日签发的《监理通知单》#01 对贵部资料做出详细要求，望贵部引起重视，尽快报审资料。

2. 近期由于天气原因，对贵方施工产生不利因素，为确保现场施工安全，我部提出以下要求：下雨天气，屋面湿滑，注意临边安全且必须佩戴好安全帽、安全带进行作业施工，屋面临时电源下班后必须进行断电处理，大风天气，禁止一切吊装作业及高空作业等；焊接施工周边，必须配备灭火器

3. 对部分前期材料进行未进行报验，经我单位及建设单位测量，与图纸存在差异，请尽快联系厂家、设计院、第三方检测机构等对其是否符合要求进行确认

4. 尽快上报复工申请表，以满足后续工作开展

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2019

年

04

月

09

日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。