

监理工作联系单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-LX-03

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 施工项目部

事由：关于本项目施工进度相关事宜

内容：

河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目已经开工近一个月，截至目前，你部因材料及图纸原因，导致施工进度严重滞后，且我监理部已多次口头督促，限你部在一日之内排出最新的施工进度计划表、设备材料到场计划表报审建设单位及监理单位，五日之内出具最新的施工蓝图（经正泰技术部审核）。

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：

2019

年 月 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。