

监理工作联系单

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-ZSFZ-LX-07

致：湖北飞友建设集团有限公司河南省浙商纺织有限公司屋顶 5.9MW 分布式光伏发电项目 施工项目部

事由：关于施工安全、进度、质量等事宜

内容：

在巡视过程中，项目存在以下问题：

- 1、多次巡视发现 1 号厂房与 7 号厂房施工单位进度较为缓慢，严重影响工期；
- 2、7 号厂房人员安全意识薄弱，多次发现不佩戴安全帽、安全带，要求整改效果甚微；
- 3、设备基础浇筑前，请完成各材料送检，浇筑时做好试块取样送检工作，并及时提供其报告；
- 4、浇筑时一定要符合规范要求，各梁、柱、板一定要振捣均匀，做好抄平工作，确保浇筑后在同一水平面上，浇筑后安排人员进行养护；
- 5、预埋件做好防腐工作，各尺寸做好复核，确保符合图纸要求；
- 6、浇筑前上报项目部进行验收；

关于以上问题望引起贵单位重视，所存在问题尽快处理，避免引起不必要损失。

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日期：2019 年 7 月 2 日



此单一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建