

监理工作联系单

工程名称:安徽蚌埠海吉星 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-HJX-LXD-003

致: 五洋电力建设股份有限公司

抄送: 蚌埠东宝新能源有限公司

事由: 关于施工规范和施工进度等相关事宜

- 1、你单位在支架安装施工中,实测组串阵列,组件间距不能满足图纸设计 800mm 要求,望你单位尽快与业主、设计沟通确认整改方案后方可进行施工;
- 2、由于支架、加固斜撑等材料,迟迟未到现场,已造成部分工种停工现象,望你单位引起高度重视,积极采取措施,保证现场人员正常施工。

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期:



本表一式叁份,由项目监理机构填写,发送 EPC 单位,抄送建设单位