

GFDZJBM07: 监理工作联系单

监理工作联系单

工程名称: 兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目-喜临门 2.8944MW 编号: GFDZJBM07 -01

致: 江苏中天科技工程有限公司

事由: 现场施工安全问题

内容:

今日兰考县气象台 2019 年 3 月 28 日 08 时 25 分发布大风蓝色预警信号: 预计未来 24 小时内我县大部分地区将出现 4-5 级, 阵风 6-7 级的偏北风, 请注意防范。(预警信息来源: 国家预警信息发布中心)。

现要求贵单位现场施工时要注意以下几点问题:

- 1、喜临门屋面工作时要注意做好防护工作, 如果风力超过 6 级时, 禁止室外屋面工作。
- 2、吊装作业时, 要求先把吊装物品固定好以后, 先试吊一次后, 再进行吊装作业。如果风力超过 5 级以上时禁止吊装作业。
- 3、室外施工时要注意风沙扬尘天气。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 苗宇明

日期: 2019 年 3 月 28 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存二份。