

监理工作联系单

工程名称：烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YTHY-LXD-02

致：山东昱兴电力有限公司 项目部

事由：

施工进度

内容：

烟台市皓阳光伏有限公司 3.3MWp 分布式光伏发电项目从施工队正式进场（2019 年 3 月 25 日）开始施工到今天（2019 年 4 月 19）快一个月，土建项还只完成 2 个设备的上端圈梁支模（平台钢筋还没绑扎、接地没埋、内墙没抹灰）；目前该项目的屋面材料（夹具、导轨、高低压电缆、光伏专用电缆、桥架、汇流箱）都已到齐，就等设备基础完成后让厂家电器设备，为了不影响工期和电厂收益，请施工单位 2 日内增加施工人员，确保按时并网发电。

另施工过程资料要与项目同步，监理通知单在规定的时间内回复!!!

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘士发

日期：

2019.4.19



注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。