

监理工作联系单

工程名称：时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏

编号：JXM6-ZHJL--011

主送：中建国信工程建设有限公司

抄送：溧阳市图南新能源科技有限公司

主题：关于项目设备材料相关事宜

2019 年 4 月 16 日中建国信工程建设有限公司对时代上汽项目第三次变更施工进度计划及材料到场计划到排表。根据现场实际情况，按照施工进度计划及材料到场计划到排表，现场情况与到排表相差较大，与倒排计划严重不符。

为了避免超过合同工期，监理项目部要求你单位对交直流电缆、变压器、汇流箱、逆变器、箱变、热镀锌支架、组件等相关材料加紧安排到场，以便项目能及时完成施工及并网发电。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：监

日期：2019 年 4 月 30 日



本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。