

JXM6

监理工作联系单

工程名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目

编号：JSJY-JL-LXD-04

致：上海电气集团股份有限公司江苏金源项目部

事由：关于现场组件吊运和安装注意事项

内容：

目前，现场 1#屋面支架已基本完成，即将进行组件安装施工，为确保本项目安全文明和质量，现要求你单位项目部做好以下几点注意事项：

- 1、组件吊运时设置警戒区域，安排专人指挥作业；
- 2、组件包装拆除和施工中产生的垃圾不可乱丢、乱抛，要集中清理。
- 3、收集好组件的出厂合格证和检测报告以及说明书等资料；
- 4、组件搬运轻拿轻放，两人抬运不可单人背板，遇采光带走搭设的施工通道；
- 5、组件在屋面上分散放置，并有防风措施；
- 6、安装前熟悉图纸，按图纸、方案、安装说明等资料对班组人员做好技术交底；
- 7、安装时禁止踩踏、跪或坐等在组件板面上的行为，以免组件隐裂；
- 8、严禁挤压或尖锐物敲打、碰撞、刮划光伏板钢化玻璃的一切行为，使用的工具不可在组件板上碰触和放置，避免造成划痕；
- 9、已开封的组件板需正面向上平放，严禁立放、悬放或悬空，严禁背面直接暴露在太阳光下；
- 10、现场所有人员遵守安全文明规定，正确佩戴安全帽、不吸烟、不抛掷垃圾等。以上事项要求你单位项目部严格遵守、加强现场监督，尤其是做好组件成品保护工作，严禁使组件产生隐裂隐患的行为。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017年08月20日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。