

监理工作联系单

工程名称：汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目

编号：JLLX-JMJJ-005

致：中易建设有限公司

主题：施工安全相关事宜

内容：

经业主、监理巡检发现你单位施工的汕头市杭泰金明精机 1.53MWp 分布式光伏发电项目存在一下重大安全隐患问题；

1、C 厂房北侧安全防护围栏未做已有施工人员进入屋面安装施工；

2、D 厂房东北角交流电缆上屋面后转向处屋面大面积塌陷，下面仅有支撑点已经断裂，随时有可能出现掉落。在此情况下施工安全管理人员，存在侥幸心理未对此做安全防护措施，安排人员在此屋面施工；

现要求你单位停止安全隐患屋面施工立即对以上问题进行整改，今天下午拿出屋面塌陷整改方案，限期三天内整改完成，否则后果自负并按照现场安全文明施工措施进行考核。请施工单位高层重视安全管理拒绝野蛮式安全管理施工。

项目监理机构（章）

监理工程师

日

期：



12:50分

本表一式 3 份，有项目监理部填写，建设管理单位、总包单位各存 1 份，监理项目部存 1 份