

监理工作联系单

工程名称：河北邢台志河玻璃 1.58MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-LXD-002

致：微山县欢城建筑有限公司

事由：关于工程进度、安全、及资料报审滞后事宜

内容：

1、截至目前，贵司仍未报审开工需报审资料（开工报告、公司及人员资质、施工组织设计、专项施工方案、项目划分表等），要求立即报我监理项目部审批，如再滞后将根据处罚措施，进行经济考核。

2、贵单位厂房结构加固进度缓慢，已严重滞后进度计划要求，剩余材料迟迟未到，根据 5 月 12 日例会建设单位要求，5 月 24 日结构加固必须完工，若未按规定日期竣工，每逾期一天按根据签订的施工合同扣除违约金；望你单位合理安排时间，人员、物料，如期完工。

3、现天气炎热温度高，贵单位做好高温防暑应急预案，施工人员防暑降温措施，合理安排作息时间，现场配备防暑降温药品。

上述要求望你单位尽快落实。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2019 年 05 月 16 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。