

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电项目

编号: ZHJL-LXD-003

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目

主题: 关于现场开工前自拌砼事宜

- 内容:
- 1、自拌砼总包方应有质量保证措施。
 - 2、现场所用砂、石、水泥拌合物等必须要见证取样送试验室出配合比单。
 - 3、进场的原材料要有复试报告及见证取样。
 - 4、进场自拌砼计量仪器应采用电子设备, 必须有出厂合格证及检测报告。
 - 5、现场自拌砼必须要满足现场需要; 自拌砼现场必须报业主批准后才能实施。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师:

总监 (总代/副总监):

日

期: 2019年06月03日

回复意见:

1. 自拌砼有质量保证措施。
2. 设计未出图纸, 无法出具配合比。
3. 原材料未进场。
4. 自拌砼计量仪器为电子设备, 有检测报告。
5. 自拌砼满足现场需要, 自拌砼已经业主批准。

接收单位 (章):

接收人:

日

期: 2019年06月05日

本表一式3份, 由项目监理部填报, 建设单位存1份、项目监理存1份, 承包单位存1份。