

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-024

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 关于 12#箱变基础墙体砌筑时存在质量问题的相关事宜

内容: 箱变基础砖砌体灰缝不饱满、不密实、没有敷设拉结筋, 构造柱与墙体连接处没有砌成马牙槎, 不符合《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 第 8.2.3 条的规定, 要求施工单位停止砌筑, 立即按照施工规范进行整改。(详见图片)



项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监(总代/副总监):

日

期:



回复意见:

严格按照监理单位要求整改。

接收单位(章):

接收人:

日

期:



本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建