

# 监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-051

主送: 中州建设有限公司 (主体施工单位)

抄送: 华能赫章风力发电有限公司 (建设单位)

主题: 关于高压电缆敷设的相关事宜

内容: 电气监理工程师在现场巡视检查时发现, 15#机位-16#机位敷设完成的 150mm<sup>2</sup> 高压电缆外皮出现多处划伤及破损的现象, 导致此段电缆绝缘检测不合格, 要求施工单位立即更换破损严重的电缆, 不得耽误 16#-18#风机的并网发电。

以上问题希望施工单位能够引起足够重视, 电缆敷设时不要生拉硬拽, 做好相应的保护措施, 如果再发生类似问题, 将对你施工单位进行经济考核。

详见附图:

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 李福军

总监 (总代/副总监): 徐耀生

日

期: 2021 年 05 月 07 日

回复意见:

接收单位 (章):

接收人: \_\_\_\_\_

日 期: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。

附图：

