

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-017

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 2020年7月28日监理人员在9#、12#风机基础巡查时发现以下问题:

内容: 1、9#风机基础周边泥土清理不到位进行模板拼接;

2、12#风机基础浇筑完成,基础及试块养护周期不够,需进行洒水保湿养护,大体积混凝土添加缓凝剂需养护14天;

以上内容希望施工单位能够引起重视,加强现场管理,安装模板前必须通知监理及业主进行钢筋检查并签署相关资料,基础浇筑完成后派专人对基础混凝土进行养护。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监(总代/副总监):

日

期:



回复意见:

接收单位(章):

接收人:

日

期:



本表一式3份,由项目监理部填报,建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。



扫描全能王 创建