

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-030

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 关于华能大山坪风电场升压站移交的相关事宜

- 内容: 1. 升压站受电前监检通报提出的问题至今没有闭环;
2. 升压站未进行预验收及竣工验收;
3. 升压站所有单位工程资料没有进行装订移交;
4. 升压站所有甲供材料没有提供材质单、合格证、厂家资质证明文件等;
5. 升压站防雷接地电阻值没有达到设计要求, 没有提供第三方测试结果。

以上问题希望施工单位和建设单位能够高度重视, 升压站不要带缺陷移交, 否则发生任何安全事故, 监理单位不负任何连带责任。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监(总代/副总监):

日

期: 2020年08月27日

回复意见:

收到后尽快整改

接收单位(章):

接收人:

日

期: 2020年08月27日

本表一式3份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。



扫描全能王 创建