

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-031

主送: 贵州万家灯火电力工程有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 关于 110kV 送出线路倒送电的相关事宜

- 内容: 1. 送出线路监检通报提出的问题至今没有闭环;
2. 送出线路未进行预验收及竣工验收;
3. 送出线路所有单位工程资料没有进行装订移交;
4. 所有塔基的安全标识牌没有安装到位;
5. 可乐变电站内所有电气设备未报监理单位审批。

以上问题希望施工单位和建设单位能够高度重视,在所有资料没有完善的前提下,送出线路严禁带电,否则发生任何安全事故,监理单位不负任何连带责任。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监(总代/副总监):

日

期: 2020 年 09 月 20 日

回复意见:

已收到

接收单位(章):

接收人:

日期: 2020 年 09 月 30 日

本表一式 3 份,由项目监理部填报,建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建