

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-035

主送: 湘电风能有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 关于报验资料的相关事宜

内容: 由湘电风能有限公司供货的风机基础环、主电缆、吊具、高强螺栓、塔基柜、变流器等材料, 于 2020 年 10 月 10 日前陆续到场, 但至今未报验以上材料的出厂合格证、出厂材质证明文件及厂家资质文件。

以上问题监理例会时监理工程师多次提出, 希望供货单位能够引起足够重视, 不要找各种理由推诿, 请安排资料员及时进行资料的收集和整理, 报监理单位、建设单位审批完成后吊装单位方可使用, 否则严禁吊装单位使用其进场材料。如果由于不报验资料造成的一切后果, 由供货单位承担。

项目监理机构 (章):

专业监理工程师: 任远月

总监 (总代/副总监): 蒋欣年

日

期: 2022 年 10 月 22 日

回复意见:

已查收

接收单位 (章):

接收人: 王

日 期: 2022 年 10 月 21 日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建