

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-036

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部
抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部
主题: 关于风机吊装的相关事宜
内容: 风机设备将陆续进场, 开始进行吊装作业, 目前还需施工单位完善以下工作。

- 1、风机位的防雷接地电阻第三方检测, 测试结果必须符合设计要求;
- 2、风机位回填土压实系数试验报告, 试验结果必须符合设计要求;
- 3、风机基础同条件和标准养护试块试验报告, 试验结果必须达到规范要求;
- 4、风机位吊装平台没有达到设计要求的必须在 10 月 28 前完成, 如果处于红线外的土地, 及时通知业主项目部进行征地工作;
- 5、场内道路达不到风机设备运输条件的, 及时进行修整;
- 6、专项吊装方案及时报验, 必须经过专家评审。

以上问题监理例会时监理工程师多次提出, 希望施工单位能够引起足够重视, 请安排资料员及时进行资料的收集和整理, 报监理单位、建设单位审批完成后方可进行吊装作业, 否则造成的一切后果, 由施工单位承担, 监理单位不负任何连带责任。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监(总代/副总监):

日

期: 2020年10月22日

回复意见:

李松松接收

接收单位(章):

接收人:

日期: 2020年10月22日

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位、项目监理部、承包单位各存 1 份。



扫描全能王 创建