

工程处罚单

工程名称：华能共和5万千瓦风电项目

编号：FGH01-GCCFD-011

致：山东电力建设第三工程有限公司（施工项目部）

抄送：共和华能太阳能发电有限公司（业主项目部）

事由：关于监理例会相关事宜。

内容：

1、检查发现你单位施工班组长蔡邦军未请假、未参加第十七次监理例会。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司5万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第五条第七项“未按规定按时参加安全例会、安全大检查等各种安全活动，考核1000元/人/次，迟到考核200元/人”

经研究决定给予你单位1000元（大写：壹仟元整）经济考核，以示警告。

2、20号风机基础、集电线路基础混凝土已浇筑，但钢筋送检复试报告至今未出具。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司5万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第六条试验检测违约处理中（1）应进行现场工艺试验的施工项目，在试验结果未经监理批准后就进行生产者，考核5000~10000元/次”

经研究决定给予你单位10000元（大写：壹万元整）经济考核，以示警告。

3、经监理项目部现场检查你单位对2019年09月04日进行的安全检查整改不到位，根据业主单位下发的《华能共和太阳能发电有限公司5万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章第五条第十六项：“对日常安全检查中发现的问题，整改不到位的考核1000元/次”。

现经研究决定给予你单位5000元（大写：伍仟元整）经济考核。

4、经监理项目部现场检查你单位在箱变基础垫层施工中无管理人员在场，无法对质量进行有效控制。现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司5万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第六条二、1对违反质量监督有关制度的责任单位视情节处以200~1000元处罚”

经研究决定给予你单位500元（大写：伍佰元整）经济考核，以示警告。

5、20#风机基础在浇筑过程中存在与混凝土商混站沟通联系不到位，对混凝土的进场时间、坍落度控制不好，振捣设备不足，基础面清理不干净，接地材料铜层硬度不够等问题，现根据建设单位下发的以下管理规定进行经济考核：《共和华能太阳能发电有限公司5万千瓦风电项目工程施工考核管理规定（试行）》第二章管理与考核职责第六条二、19造成缺陷或留下隐患的，责令返工处理，并考核2000~50000元/次处罚；必要时给以行政处分，情节恶劣者，直至追究法律责任”

经研究决定给予你单位10000元（大写：壹万元整）经济考核，以示警告。

综上所述，经研究决定给予你单位26500元（大写：贰万陆仟伍佰元整）经济考核，以示警告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：孙坡

日期：2019年09月17日

业主项目部意见：

同意

业主项目部（章）

项目负责人：[Signature]

日期：2019年09月17日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。